

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA :

**BUDOWA GARAŻU
PRZY BUDYNKU OSP W PONIATOWEJ
Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ**

KATEGORIA OBIEKTU – III

INWESTOR:

**GMINA PONIATOWA
UL. MŁODZIEŻOWA 2
24 – 320 PONIATOWA**

ADRES BUDOWY:

**UL. 11 LISTOPADA 4
24 – 320 PONIATOWA
działka nr ewid. 267/2
Obręb – 01 PONIATOWA
Jedn. ewid. 061206_4 PONIATOWA**

Autorzy opracowania:

- 1. Jan Pietroń, ul. Leśna 35, 24 – 350 Chodel**
- 2. Jarosław Gasiński, ul. Kraczeńska 138, 24 – 320 Poniatowa**
- 3. Robert Kaupke, ul. Kraszewskiego 6/5, 24 – 300 Opole Lubelskie**

Czerwiec, 2021r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**
/branża budowlana, elektryczna/

INWESTYCJA :

**BUDOWA GARAŻU
PRZY BUDYNKU OSP W PONIATOWEJ
Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ**

INWESTOR:

**GMINA PONIATOWA
UL. MŁODZIEŻOWA 2
24 – 320 PONIATOWA**

ADRES BUDOWY:

**UL. 11 LISTOPADA 4
24 – 320 PONIATOWA
działka nr ewid. 267/2
Obręb – 01 PONIATOWA
Jedn. ewid. 061206_4 PONIATOWA**

1. Zakres robót.

Zakres robót obejmuje budowę garażu przy budynku OSP w Poniatowej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach.

Działka zabudowana jest budynkiem garażowym OSP w Poniatowej.

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie dla ludzi .

Na przedmiotowej działce brak takich elementów.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych.

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- a) Roboty budowlane – montażowe - możliwość upadku pracownika z wysokości podczas wykonywania prac murarskich;
- b) Roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia;
- c) Roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką betonową;

- d) Roboty ciesielskie – możliwość upadku pracownika z wysokości podczas wykonywania prac ciesielskich i dekarских na dachu budynku, prace ze środkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych);
- e) Roboty instalacyjne – porażenie prądem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni z przepisów BHP.

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie wymienionych w pkt. 4 kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenia dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy dokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń potwierdzić przez szkolonych pracowników.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom.

- 1) Teren prac wydzielić taśmą ostrzegawczą.
- 2) Roboty na wysokościach prowadzić przy użyciu odpowiednich rusztowań i sprzętu ochrony osobistej.
- 3) Należy zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, (min. apteczkę pierwszej pomocy), oraz środki techniczne do powiadomienia służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożeń np. telefon.

7. Wskazanie czynników mających negatywny wpływ na środowisko i bezpośrednie sąsiedztwo.

Brak takich czynników.

OPRACOWALI:

Branża	Imię i nazwisko adres zam.	Podpis
Branża budowlana	Jan Pietroń ul. Leśna 35 24 – 350 Chodel	

Branża konstrukcyjno - budowlana	Jarosław Gasiński ul. Kraczeńska 138 24 – 320 Poniatowa	
Inst. elektryczna	Robert Kaupke ul. Kraszewskiego 6/5 24 – 300 Opole Lubelskie	